

# ผลการดำเนินงาน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร**

**๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ทักษะให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ สะดวกและทันสมัย มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗		√		๒๕,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินตาม โครงการพระราชดำริ	เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน ตามโครงการพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗			√		
๓	โครงการสร้างคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง คุณธรรมและพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งหลวง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗			√		

๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้ง ตามโครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นราชการส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	√		๒๕,๐๐๐	
รวม			๓๕,๐๐๐					

**แผนและแนวทางการดำเนินงานประจำปีในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กิจยุทธ์์การส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบรม ประชาชน	เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การให้บริการนอกสถานที่ การจัดทำประชาคมเสนอโครงการ พัฒนาท้องถิ่น และการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	√			๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการประชุม ประชาคมระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคมระดับตำบลการสรุป โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การเสนอปัญหาและความ ต้องการระดับหมู่บ้านและตำบล	๑๐,๐๐๐				√		
๓	โครงการสร้างความ ประองตองสมานฉันท์	เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความ ประองตองสมานฉันท์ สร้างความ สามัคคี กิจกรรมจิตอาสา สาธารณะ	๑๐,๐๐๐				√		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดอบรมเยาวชนในพื้นที่ตำบล ทุ่งหลวงป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้ลดน้อยลง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗			√		
๕	โครงการปรับปรุงเสียง ตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประเภท งานอาคารและรายการอุปกรณ์ การกระจายเสียง ตามแบบ มาตรฐาน หรือตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง กำหนด	๒๕๐,๐๐๐			√			
๖	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร เหล่าต่างค่า	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเหล่าต่าง ค่า ตามโครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด โดย ดำเนินการในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๒๐,๐๐๐			√			
			๓๒๐,๐๐๐						

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

**แผนงาน สาธารณสุข**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในตำบลทุ่งหลวง ลดปริมาณขยะและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๒	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	๗๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗		√			
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น คิวสตู เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗		√			
๔	โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ	เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี	๘๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗		√			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า อนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านทุ่ง หลวง หมู่ที่ ๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนาตาล เหนือ หมู่ที่ ๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนน สาวท หมู่ที่ ๓	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนอง แหวน หมู่ที่ ๔	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนอง อ้อ หมู่ที่ ๕	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านร่อง น้ำ หมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านร่อง แกม หมู่ที่ ๗	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๘	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านขาม หมู่ที่ ๙	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนน รังเรือง หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านทรัพย์ มงคล หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนหัว ช้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗			√		
			<b>๔๐๐,๐๐๐</b>						

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ  
 ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรัพย์มงคล (รอบถนนองอ้วน้อย)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	√				
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสว่าง (สาย ทางไปวัดป่า)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	√				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหัวช้าง (สายทางไปวัดป่าดอนข่า)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	√				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านร่องแกม ซอย ๓	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๑๑๔,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	✓				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านร่องแกม ซอย ๔	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๔๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านร่องแกม ซอย ๗	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๙๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านร่องโน (ซอย ๘ - บ้านนายสมจันทร์)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หรือตาม รูปแบบรายการที่ อบต.ทุ่งหลวง กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง (สายทางบ้านนายบุญศรี- สามแยกบ้านนายสมจิตร์)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือ ตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓.๓๖๗ หลวงกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๙	โครงการปรับปรุงขยาย โหล่งทางคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองอ้อ (สาย ทางหน้าโรงเรียนบ้าน หนองอ้อ)	ขยายโหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่วงๆละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร. ม. หรือตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓.๓๖๗ หลวงกำหนด	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๑๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังใน พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังใน พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือตามรูปแบบรายการที่ ๑๒๓.๓๖๗ หลวงกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๑๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กคัลลอน ขนาดความหนา ๐.๔๗ มม. เคลือบอลูมิเนียมรีตีฟแลนนวน กันความร้อน หรือตามรูปแบบ รายการที่ ๑๒๓.๓๖๗ หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
			๒,๕๔๔,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

แผนงาน การศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการศึกษา	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการศึกษา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการศึกษา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแหวน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการศึกษา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียน บ้านหนองอ้อ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านการศึกษา	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗		√			
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ร่วมธรรมนุสรณ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านการศึกษา	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗		√			
๗	โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างสุขภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งหลวง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๘	โครงการปฐมวัยในท้องถิ่น และผู้ปกครอง	เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับปฐมวัย เด็กและผู้ปกครอง ก่อนเปิดเทอม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๙	โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ความรู้และพัฒนาทักษะ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งหลวง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง	เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๒๐๐,๗๖๑	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๗๘,๙๔๘	
๑๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาตาลเหนือ)	เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๑๔๗,๔๘๑	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๖๙,๖๖๐	
๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านร่องโน)	เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๑๙๓,๒๒๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๘๘,๒๓๖	
๑๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแวง)	เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๑๙๒,๖๖๓	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๗๘,๙๔๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองอ้อ)	เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๓๘๘,๖๙๘	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๑๔๖,๒๘๖	
๑๕	โครงการอบรมการจัด ประสบการณ์และผลิต สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย	จัดอบรมการจัดทำสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งหลวง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจัดงานวันเด็กให้กับเด็กใน พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๕๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านทุ่ง หลวงนาขาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนา ขาม ตามจำนวนเด็กนักเรียนที่ ขอรับการอุดหนุน	๔๔๒,๘๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๒๒๔,๑๐๐	



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านนา ตาลเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ตามจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับ การอุดหนุน	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๙๓,๖๐๐	
๑๙	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านร่อง น้ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านร่องน้ำ แถมค่าบอณ ตามจำนวนเด็ก นักเรียนที่ขอรับการอุดหนุน	๔๐๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๒๐๗,๙๐๐	
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันบ้านหนองแหวน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านหนองแหวน ตามจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับ การอุดหนุน	๒๓๗,๖๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๑๑๓,๔๐๐	
๒๑	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน หนองฮั่ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านหนองฮั่ว ตามจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับ การอุดหนุน	๖๙๙,๖๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗	√			๑๗๓,๘๐๐	
			๓,๓๘๗,๘๒๓						

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลพวงหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาขยายเขตปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านขาม (บ้าน หลวง-ห้วยตาด) สถานีสูบน้ำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านขาม (บ้านหลวง-ห้วยตาด) เป็นค่าปัก พาดสาย และค่าสำรวจออกแบบ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗		√		๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านทุ่งหลวง (สี่ แยกนายอรุณ-ห้วยต่าง คำ)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านทุ่ง หลวง (สี่แยกนายอรุณ-ห้วยต่าง คำ) เป็นค่าปักพาดสาย และค่า สำรวจออกแบบพร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗		√		๒๕๐,๐๐๐	
			๕๐๐,๐๐๐					๕๐๐,๐๐๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ กิจยุทธ์์การพัฒนา การส่งเสริมสถานศึกษาประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และ นันทนาการให้กับเยาวชน และประชาชนตำบลทุ่งหลวงและ ระหว่างท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	√			๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนตำบลยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ	จัดแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และ นันทนาการให้กับเยาวชน และประชาชนตำบลทุ่งหลวง	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	√			๒๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการถวายเทียน พรรษาเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา	จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ที่ ๑-๑๒ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๗			√		
๕	โครงการจัดงานพิธี บวงสรวงอนุสาวรีย์พระ ยาสุนทรธรรมาชาดา	จ่ายเงินอุดหนุนอำเภอโพธารมย์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีบวงสรวง พระยาสุนทรธรรมาชาดา	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๖	โครงการ "แข่งเรือพาย ที่บ้านสามัคคี"	แข่งเรือพายที่บ้าน ให้กับ ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ร่วมกัน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๗			√		
			๗๕๐,๐๐๐						

**แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงานประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ทักษะให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี ประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนผู้มีส่วนที่ต้องเสียภาษี และประชาชนผู้สนใจ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานพัสดุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมงานพัสดุให้กับประชาชนหมู่บ้านและผู้สนใจ	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๔	โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ (แจ้งกำหนดข้าราชการ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
			๖๕,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑.๑ กิจยุทธ์การพัฒนามาประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ทักษะให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ท้องถิ่น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนทั่วไป พนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ บริการสาธารณะ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการ สาธารณะ ให้กับประชาชนทั่วไป พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
			๔๐,๐๐๐						

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ทักษะให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ท้องถิ่น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนทั่วไป พนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ บริการสาธารณะ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการ สาธารณะ ให้กับประชาชนทั่วไป พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
			๔๐,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ทักษะให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ เดือดร้อนจากภัยพิบัติ ปัญหา สังคมตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗			√		
๒	โครงการส่งเสริม ความรู้และทักษะการ ประกอบอาชีพ	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้และทักษะการ ประกอบอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลทุ่งหลวง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗			√		
			๘๐,๐๐๐						



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๑.๔ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่า บ่อยปลา ร่วมใจ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรม/โครงการปลูกป่า บ่อยปลา การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			√		
			๔๐,๐๐๐						

แผนและควมกำทรวหน้าในการดำเนินงานปรจจำปรจประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านร่องโนน	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณ โนนชุมปูนวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๖๒๓ เมตร หรือ ตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.ทุ่งหลวงกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗			√		
๒	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านโนนรุ่งเรือง	ปรับปรุงท่อถึงประปา เปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งกรองสนิมเหล็ก สำเร็จรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗		√		๒๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ	เปลี่ยนท่อถึงทรงแฉมแป้น ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร ติดตั้งกรองสนิมสำเร็จรูป หรือตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.ทุ่งหลวงกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย..๖๗		√		๓๐๐,๐๐๐	
			๖๖๐,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการริ่ความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	√			๒๕,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและ เพิ่มศักยภาพงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	√			๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗			√		
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล สงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ใน พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗		√		๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่ออบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗		√		๒๕,๐๐๐	
๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สถานีขณะแบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง บริเวณจุดเสี่ยง และแยกอันตราย	๓๐๐,๐๐๐		√			๑๐๐,๐๐๐	
		<b>รวม</b>	<b>๓๕๐,๐๐๐</b>						

